



## Zápis z kontrolního dne stavby:

„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 30.8.2018

Pořadové číslo zápisu: 11

Přítomni: viz prezenční listina

### **Zhodnocení stavu prací:**

Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na ČOV.

### **Úkoly ze 10. KD:**

- 1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech stavebních prací pro informování občanů. – **trvá průběžně**
- 2) Zhotovitel zajistí řádné uklizení komunikace po dokončení prací a zajistí sjízdnost a uvedení do odpovídajícího stavu dotčených komunikací. – **trvá průběžně**
- 3) Zhotovitel bude průběžně čistit komunikace, min. 2x denně dle stavu. – **probíhá průběžně**
- 4) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků. – **trvá průběžně**
- 5) Na základě jednání na VKM AD připraví žádost o přeložku vodovodu v ulicích Dolní a Pěšina a spolu s podklady pro vypracování smlouvy o přeložce (PD přeložky vodovodu ve formátu pdf) zašle ing. Žáčkovi. Smlouvu o přeložce mezi investorem a správcem sítě vypracuje pracovník VKM Bc. Miroslav Paluka (tel. 724317217, e-mail: miroslav.paluka@vkm.cz). Po sepsání smlouvy budou upřesněny technické podmínky provozním pracovníkem VKM p. Cvrkem (tel. 606836752). – **podklady pro smlouvu předány, ostatní trvá**
- 6) Do konce července by měly být ukončeny betonářské práce na ČOV. – **splněno**
- 7) Bude provedena úprava povrchů komunikace s vyrovnáním u poklopů v lokalitě ulic Pod Hájem a Javorová – **částečně provedeno**
- 8) Odpad z ČOV chybí předložit tlakové zkoušky pro předání do předčasného užívání. – **splněno**
- 9) Bude provedena oprava poničeného el. pilíře v lokalitě Pod Hájem. – **trvá**

### **Nové úkoly:**

- 1) Technický dozor investora zařazuje smlouvu o přeložce vodovodu na VKM.
- 2) Předpoklad časového harmonogramu dle zhotovitele:
  - SO 101-Holosmetky – začátek prací 20. září 2018
  - SO 102-14 rodinných domů – dokončení do konce října
  - SO 103-Zlatý kopec – zahájení prací 10.11.2018
  - SO104-Pod Hájem – zahájení prací 20.září 2018, dokončení do konce října 2018

Příští **KD č. 12** bude uskutečněn **ve čtvrtek 4.10.2018 v 8:30 hodin** na Obecním úřadě Zdiby.

Přílohy k zápisu: Prezenční Listina

Zapsal: Jan Česal

**SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ  
Tel.: 377 32 81 06  
DIČ: CZ45359148 <sup>④</sup>