



## Zápis z kontrolního dne stavby:

„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 31.5.2018

Pořadové číslo zápisu: 8

Přítomni: viz prezenční listina

### **Zhodnocení stavu prací:**

Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na ČOV, průzkumy v plánovaných lokalitách výstavby kanalizace a pokládka kanalizace v lokalitě Brnky.

### **Úkoly ze 7. KD:**

- 1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech stavebních prací pro informování občanů. – **trvá průběžně**
- 2) Zhotovitel zajistí řádné uklizení komunikace po dokončení prací a zajistí sjízdnost a uvedení do odpovídajícího stavu dotčených komunikací. - **trvá průběžně**
- 3) Zhotovitel bude průběžně čistit komunikace, min. 2x denně dle stavu. – **probíhá průběžně**
- 5) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní a Zelené ulici. Autorský dozor ve spolupráci se zhotovitelem navrhne řešení. Řešení bude předloženo nejpozději 6.5.2018 zhotoviteli a dne 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli ke schválení. - **nesplněno, nový termín do 8.6.2018**
- 6) Provizorní přepojení odpadu z ČOV bude provedeno nejpozději do 14.5.2018. - **splněno**
- 7) Napojení kanalizace na stávající kanalizaci v Polní ulici. Autorský dozor předloží řešení nejpozději do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, Investorovi a provozovateli ke schválení. – **nesplněno, nový termín do 8.6.2018**
- 8) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků. – **trvá průběžně**
- 9) Vzhledem ke kolizím s VN kabely jsou v současné době prováděny kopané sondy v Dolní ulici pro ověření skutečného umístění sítí. – **splněno, podklady zaslány AD pro změnu řešení**
- 10) Autorský dozor upřesní specifikaci výrobků vzhledem k bezpečnostnímu požárnímu řešení stavby (rozdělení na požární úseky, požadovaná požární odolnost u výrobků,...). - **splněno**  
Navrhne řešení stok, které jsou v kolizi s VN kabely. - **nesplněno**  
V Polní ulici (stoka H-1) vyřeší napojení na stávající kanalizaci. - **nesplněno**  
AD navrhovaná řešení předloží do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli pro schválení. – **nesplněno, nový termín do 8.6.2018**

### **Nové úkoly:**

- 1) **Autorský dozor: do 8.6.2018** předat řešení kolize s VN kabely v Polní a Zelené ulici (stoka H-3), Výškové řešení připojení stoky H-1 na stávající kanalizaci v křižovatce ulic Polní a K Holosmetkům.  
**Do 8.6.2018** předat návrh řešení posunu trasy s přeložkou vodovodu v ulicích Dolní (stoka A) a Pěšina (stoka D) jako návrh pro jednání s provozovatelem vodovodu.  
**Do konce června** budou prověřeny zbývající lokality z hlediska kolize s el. kabely v součinnosti se zhotovitelem.
- 2) Zhotovitel do 30.6.2018 předá část stavby: Odpad z ČOV (stoka O), včetně kamerových zkoušek a ostatních dokladů pro povolení předčasného užívání stavby.
- 3) Zhotovitel do 15.6.2018 upraví časový a finanční harmonogram dle předběžné dohody na KD.



Příští **KD č. 9** bude uskutečněn **ve čtvrtek 28.6.2018 v 8:30 hodin** na Obecním úřadě Zdiby.

Přílohy k zápisu: Prezenční Listina

Zapsal: Jan Česal

  
SUDOP Project Plzeň a.s.  
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ  
Tel.: 377 32 81 06  
DIČ: CZ45359148 <sup>④</sup>