



Zápis z kontrolního dne stavby:

„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 25.1.2018

Pořadové číslo zápisu: 4

Přítomni: viz prezenční listina

a) Kontrolní den

Zhodnocení stavu prací:

Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na odpadu z ČOV, pokládka kanalizace v Polní ulici a přípravné práce na ČOV.

Úkoly z 3. KD:

- 1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech stavebních prací pro informování občanů. – **trvá průběžně**
- 2) Investor upozorňuje na projednání kácení stromů na objektu odpadu z ČOV umístěných na lesních pozemcích s Lesy ČR s.p. – Brandýs n. Labem (p. Čadilová) - **splněno**
- 3) Před zahájením výkopových prací bude vyřízeno zvláštní užívání místních komunikací. - **splněno**
- 4) Zhotovitel předal upravený harmonogram prací a maximálně do příštího kontrolního dne předá finanční harmonogram dle předpokladů výstavby.
- 5) Zhotovitel ČOV předal registr rizik, technologické předpisy, zásady kontrolního a zkušebního plánu, pasport stávajícího stavu ČOV a havarijní plán.

Nové úkoly:

- 1) Zhotovitel doporučuje vypracovat oznamovací protokol o přípojkách a rozeslat ho a nechat podepsat od jednotlivých vlastníků nemovitostí.
- 2) Zhotovitel žádá investora o projednání vstupu na pozemek č.par. 62/2 v k.ú. Přemýšlení s vlastníkem pozemku z důvodu provádění a vytažení štětové stěny.

Příští **KD č. 5** bude uskutečněn **ve čtvrtek 1.3.2018 v 8:30 hodin** na Obecním úřadě Zdiby.

Přílohy k zápisu: Prezenční Listina

Zapsal: Jan Česal

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 32 81 06
DIČ: CZ45359148 ^④