



Zápis z kontrolního dne stavby:

„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 1.3.2018

Pořadové číslo zápisu: 5

Přítomni: viz prezenční listina

a) Kontrolní den

Zhodnocení stavu prací:

Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na odpadu z ČOV, pokládka kanalizace v Polní ulici a zemní a zabezpečovací práce na ČOV.

Úkoly z 4. KD:

- 1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech stavebních prací pro informování občanů. - **trvá průběžně**
- 2) Zhotovitel doporučuje vypracovat oznamovací protokol o přípojkách a rozeslat ho a nechat podepsat od jednotlivých vlastníků nemovitostí. Protokol vypracuje zhotovitel a předá místostarostovi Obce Zdiby ing. Žáčkovi. - **trvá**

Nové úkoly:

- 1) Zhotovitel zajistí řádné uklizení komunikace po dokončení prací a zajistí sjízdnost a uvedení do odpovídajícího stavu dotčených komunikací.
- 2) Zhotovitel upozorňuje na výskyt tvrdé horniny v Polní ulici a s tím spojený zpomalený postup prací.
- 3) Objednatel upozorňuje na nutnost projednání tvaru vydlážděného potoka podél nové ČOV s odborem životního prostředí V Brandýse nad Labem a Lesy ČR s.p.
- 4) Zhotovitel předložil upravený časový harmonogram dle známých skutečností.

Příští **KD č. 6** bude uskutečněn **ve čtvrtek 29.3.2018 v 8:30 hodin** na Obecním úřadě Zdiby.

Přílohy k zápisu: Prezenční Listina

Zapsal: Jan Česal

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 32 81 06
DIČ: CZ45359148 ^④