



Zápis z kontrolního dne stavby:

„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 3.5.2018

Pořadové číslo zápisu: 7

Přítomni: viz prezenční listina

Zhodnocení stavu prací:

Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na odpadu z ČOV, práce na ČOV a vytýčení sítí v plánovaných lokalitách výstavby kanalizace.

Úkoly ze 6. KD:

- 1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech stavebních prací pro informování občanů. – **trvá průběžně**
- 2) Zhotovitel zajistí řádné uklizení komunikace po dokončení prací a zajistí sjízdnost a uvedení do odpovídajícího stavu dotčených komunikací. - **trvá průběžně**
- 3) Objednatel upozorňuje na nutnost projednání tvaru vydlážděného potoka podél nové ČOV s odborem životního prostředí V Brandýse nad Labem a Lesy ČR s.p. - **splněno**
- 4) Zhotovitel bude průběžně čistit komunikace, min. 2x denně dle stavu. – **probíhá průběžně**
- 5) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní ulici. Autorský dozor ve spolupráci se zhotovitelem navrhne řešení. Řešení bude předloženo nejpozději 6.5.2018 zhotoviteli a dne 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli ke schválení.
- 6) Provizorní přepojení odpadu z ČOV bude provedeno nejpozději do 14.5.2018.
- 7) Napojení kanalizace na stávající kanalizaci v Polní ulici. Autorský dozor předloží řešení nejpozději do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, Investorovi a provozovateli ke schválení.
- 8) Provozovatel ČOV projedná s distributorem elektrické energie možnost připojení stavby s 18 kW příkonem pro betonářské práce (do konce června 2018). - **splněno**
Připojení provedeno přes staveništní rozvaděč.
- 9) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků. – **trvá průběžně**

Nové úkoly:

- 1) Vzhledem ke kolizím s VN kabely jsou v současné době prováděny kopané sondy v Dolní ulici pro ověření skutečného umístění sítí.
- 2) Zhotovitel připravuje výstavbu v lokalitě s tlakovou kanalizací v ul. Pod Hájem.
- 3) Autorský dozor upřesní specifikaci výrobků vzhledem k bezpečnostnímu požárnímu řešení stavby (rozdělení na požární úseky, požadovaná požární odolnost u výrobků,...).
Navrhne řešení stok, které jsou v kolizi s VN kabely.
V Polní ulici vyřeší napojení na stávající kanalizaci.
AD navrhovaná řešení předloží do 6.5.2018 zhotoviteli a 10.5.2018 TDI, investorovi a provozovateli pro schválení.
- 4) Provozovatel upozorňuje na skutečnost, že minimální průměr kanalizační šachty i v případě kolize se sítěmi bude 80 cm.



Příští **KD č. 8** bude uskutečněn **ve čtvrtek 31.5.2018 v 8:30 hodin** na Obecním úřadě Zdíby.

Přílohy k zápisu: Prezenční Listina

Zapsal: Jan Česal


SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 32 81 06
DIČ: CZ45359148 ^④