



## Zápis z kontrolního dne stavby:

„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 29.3.2018

Pořadové číslo zápisu: 6

Přítomni: viz prezenční listina

### **Zhodnocení stavu prací:**

Zástupce zhotovitele seznámil přítomné s postupem prací. Probíhají práce na odpadu z ČOV, pokládka kanalizace v Polní ulici a práce na ČOV.

### **Úkoly z 5. KD:**

- 1) Zhotovitel informuje min. s dvoutýdenním předstihem místostarostu obce Zdiby ing. Žáčka o termínech stavebních prací pro informování občanů. - **trvá průběžně**
- 2) Zhotovitel doporučuje vypracovat oznamovací protokol o přípojkách a rozeslat ho a nechat podepsat od jednotlivých vlastníků nemovitostí. Protokol vypracuje zhotovitel a předá místostarostovi Obce Zdiby ing. Žáčkovi. - **splněno**
- 3) Zhotovitel zajistí řádné uklizení komunikace po dokončení prací a zajistí sjízdnost a uvedení do odpovídajícího stavu dotčených komunikací. - **trvá průběžně**
- 4) Objednatel upozorňuje na nutnost projednání tvaru vydlážděného potoka podél nové ČOV s odborem životního prostředí V Brandýse nad Labem a Lesy ČR s.p. - **trvá**

### **Nové úkoly:**

- 1) Zhotovitel bude průběžně čistit komunikace, min. 2x denně dle stavu.
- 2) Zhotovitel zpracuje a rozešle měsíční harmonogram prací.
- 3) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní ulici. Autorský dozor ve spolupráci se zhotovitelem navrhne řešení.
- 4) Napojení kanalizace na stávající kanalizaci v Polní ulici. Autorský dozor navrhne řešení ve spolupráci se zhotovitelem a investorem.
- 5) Provizorní přepojení odpadu z ČOV bude provedeno nejpozději do 30.4.2018.
- 6) Provozovatel ČOV projedná s distributorem elektrické energie možnost připojení stavby s 18 kW příkonem pro betonářské práce (do konce června 2018).
- 7) Zhotovitel upozorňuje na plánovanou výstavbu kanalizace v průběhu druhé poloviny dubna v Jasanové a Dolní ulici.
- 8) Koordinátor BOZP upozorňuje na dodržování BOZP na všech pracovištích, z tohoto důvodu žádá zhotovitele o spolupráci při proškolení nových pracovníků.

Příští **KD č. 7** bude uskutečněn **ve čtvrtek 3.5.2018 v 8:30 hodin** na Obecním úřadě Zdiby.

Přílohy k zápisu: Prezenční Listina

Zapsal: Jan Česal

**SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ  
Tel.: 377 32 81 06  
DIČ: CZ45359148 <sup>④</sup>