



Zápis z výrobní porady stavby: „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“

Datum konání: 12.4.2018

Pořadové číslo zápisu: 2

Přítomni: zástupci zhotovitele a TDI

- 1) Kolize trasy gravitační kanalizace s kabely VN v Polní ulici
Zhotovitel do vyřešení zastavuje práce. Po přesném vytýčení správcem sítě a vykopání sond, AD navrhne řešení. V případě posunu trasy do sousedního katastrálního pozemku místostarosta obce ing. Žáček projedná tuto možnost s majitelem pozemku. V tomto případě AD v součinnosti s investorem zajistí příslušná legislativní povolení. Geodet 13.4.2018 zaměří přesný průběh vytýčených VN kabelů a zaměření bude zhotovitelem zasláno AD pro návrh řešení. - **trvá**
- 2) Napojení kanalizace na stávající kanalizaci v Polní ulici
Stávající potrubí je cca o 60cm výše než v PD. Nutno prověřit možnost gravitačního připojení u přilehlých nemovitostí. Zajistí investor v součinnosti se zhotovitelem. - **trvá**
- 3) Provizorní přepojení odpadu z ČOV
Bylo dohodnuto místo přepojení stávajícího odpadu za měřením do nově vybudovaného odpadu v těsné blízkosti ČOV. Před přepojením požaduje provozovatel předložení kamerových zkušek. - **trvá**
TDI upozorňuje zhotovitele na dodržení termínu dokončení do konce dubna.
- 4) ČOV
Bylo odsouhlaseno vylepšení podloží pod základovou deskou oproti PD, vzhledem ke geologickým podmínkám. Únosnost základové spáry bude posouzena geotechnikem. - **trvá**
Zajištění přívodu elektrické energie s 18 kW příkonem pro betonářské práce bude projednáno dle informací zástupce provozovatele ve čtvrtek 12.4.2018. Následně bude předána informace o výsledku jednání provozovatelem zhotoviteli. - **trvá**
Dne 23.4.2018 bude předána základová spára.
- 5) Tlaková kanalizace
Provozovatel požaduje napojení odboček pomocí navařovacího T-kusu místo navrtávacího pasu z provozních důvodů. Za T-kusem bude navařovací šoupě se zemní soupravou a cca 40 cm potrubí se zátkou.
- 6) Gravitační kanalizace
V průběhu druhé poloviny dubna se plánuje výstavba kanalizace v Jasanové a Dolní ulici. Posun zahájení od 23.4.2018 vzhledem ke schvalovacímu procesu DIO.

Zapsal: Jan Česal

SUDOP Project Plzeň a.s.
Plachého 35, 301 25 PLZEŇ
Tel.: 377 32 81 06
DIČ: CZ45359148 ^④