



Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

U S N E S E N Í

Rady obce Zdiby

číslo 211/39/2021
ze dne 24.2.2021

k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020

(„Rozšíření kanalizace Zdiby – kanalizační přípojky“ – ČÁST 2 veřejné části přípojek v lokalitě Zdiby, Etapa 1)

Rada obce Zdiby

- **Bere na vědomí,**
informace k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a který navrhuje upravit cenu díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 1.4.2020 mezi zhotovitelem: MBM TRADE CZ s.r.o., se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190 16, IČO: 25507222 a obcí Zdiby.
- **Souhlasí,**
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020 se zhotovitelem: MBM TRADE CZ s.r.o., se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190 16, IČO: 25507222 a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě ceny.
- **Rozhoduje**
o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020 se zhotovitelem: MBM TRADE CZ s.r.o., se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190 16, IČO: 25507222 a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě

ceny díla dle textu smlouvy, tedy úpravě celkové ceny díla na částku 2.074.900,27 Kč bez DPH.

- **Ukládá**

starostce obce Zdiby podepsat dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2020 dle bodu II. a III. tohoto usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.

starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.

2. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka

Provede: starostka

Na vědomí:

Přílohy:

- Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 211/39/2021

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řeší úpravu rozsahu díla, která je popsána podrobně ve Změnových listech a celkově představuje bilanci 408.424,23 bez DPH.

<i>popis</i>	<i>Kč bez DPH</i>
Cena díla dle SoD	1.666.476,04
Cena díla dle Dodatku č. 1	2.014.900,27
Méněpráce	308.425,87
Vícepráce	716.850,10
BILANCE ZA DODATEK 1	408.424,23

Méněpráce vycházejí z porovnání skutečně provedených výměr jednotlivých položek smluvního rozpočtu a výměr smluvního rozpočtu. Vícepráce reagují na skutečnosti zjištěné během realizace a jsou podrobněji popsány v dílčích položkových rozpočtech. Během provádění byly potvrzeny technickým dozorem.

	<i>NÁZEV</i>	<i>ODŮVODNĚNÍ</i>	<i>ČÁSTKA Kč bez DPH</i>
ZL 2	Vykopávky v blízkosti podzemního vedení	příplatky za výkop v blízkosti kabelů a křížení inženýrských sítí	268.396,72
ZL 3	Geotextilie v komunikaci	doplnění geotextilie ve skladbě komunikace	82.026,00
ZL 4	Dodatečně zřizované odbočky	navrtávky – nevhodná poloha nebo kolize s jinou sítí	30.620,00
ZL 5	Štěrky	doplněná položka skladby	176.740,37
ZL VCPR	Rozpočet	doplněné délky potrubí	112.595,01
ZL 6	Tvarovky na tlakovou kanalizaci	propojení kanalizačního šoupěte na potrubí	46.472,00

Příloha: Soupis neprovedených prací a dodávek, Změnové listy ZL 2-5, ZL VCPR, ZL 6

a)

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE 1.4.2020

„Rozšíření kanalizace Zdiby – kanalizační přípojky“
ČÁST 2: Veřejné části přípojek v lokalitě Zdiby, Etapa 1

Obec Zdiby

a

MBM TRADE CZ, s.r.o.

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Obec Zdiby

Se sídlem: Průběžná 11, 250 66, Zdiby

IČ: 00241032

DIČ: CZ00241032

bankovní spojení č.ú.: 2623201/0100

zastoupená ve věcech smluvních: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce

Oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Kateřina Kolářová, 2. místostarostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

MBM TRADE CZ, s.r.o.

se sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, Praha 9, PSČ: 190 16

IČO: 25507222

DIČ: CZ25507222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 155833

bankovní spojení: č.ú.: 1525566319/0800 vedený u Česká spořitelna a.s.

zastoupena ve věcech smluvních: p. František Filec, prokurista

zastoupena ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

KONSTATUJE SE, ŽE:

A Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 1.4.2020 Smlouvu o dílo, nazvané „Rozšíření kanalizace Zdiby – kanalizační přípojky“ ČÁST 2: Veřejné části přípojek v lokalitě Zdiby, Etapa 1, jejímž předmětem je realizace veřejných částí kanalizačních přípojek na gravitačních stokách tlakových TS-TP1-TP2-TP3 v lokalitě Brnky, Etapa 1 dle projektové dokumentace s názvem „Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“ zpracované Ing. Miloš Charvát – IMC, Pod Hradbami 3, PSČ 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 68063822, (dále jen „Smlouva“).

B. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“) v následujícím znění:

1 Předmět Dodatku č. 1

1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla) dle článku 2.2. Smlouvy, a to tak, že článek 2.2. se doplňuje o nový odstavec 2.2.1., který zní:

„Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy (specifikace díla), která je podrobněji popsána ve změnových listech č. ZL 2-5, ZL VCPR, ZL 6, a dále v Soupisu neprovedených prací a dodávek dle SOD, které jsou nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě“.

1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny za dílo, a to tak, že článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

*„Cena díla ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě činí **2.074.900,27 bez DPH** (slovy dva miliony čtrnáct tisíc devět set korun českých a dvacet sedm haléřů). K této ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.“*

2 Závěrečná ujednání

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2 Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku se nemění.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 byl schválen dne 24.2.2021 rozhodnutím Rady obce Zdiby, usnesením č. 211/39/2021.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:
- **Změnové listy ZL 2-5, ZL VCPR, ZL 6**
 - **Soupis neprovedených prací a dodávek**
- 2.6 Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Vdne

Vdne

.....
Obec Zdiby
JUDr. Eva Slavíková, starostka obce

.....
MBM TRADE CZ, s.r.o.
František Filec, prokurista