

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na výkon technického dozoru, ze dne 11.05.2017 (dále jako "Smlouva")

mezi

Obec Zdiby

se sídlem: Průběžná 11, 250 66 Zdiby

IČ: 00241032

Zastoupena: Janem Tvrdým, starostou obce,
a Ing. Zdeňkem Jurkeníkem, místostarostou obce
na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Hox It s.r.o.,

IČ: 24281115

Se sídlem: Plzeňská 49, 252 19 Chráštany

V zastoupení Marka Wdóvky, jednatelem firmy

(dále jako „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

I.

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je vymezený v odst. II čl. 1 tohoto dodatku. Příčinou vzniku tohoto dodatku je změna doby trvání realizace díla, kterou garantoval generální zhotovitel díla. Toto deklaroval harmonogramem provádění díla v podobě přílohy SoD generálního zhotovitele. Druhou příčinou je změna termínu předání a převzetí staveniště při zahájení realizace. Třetí příčinou je navýšení objemu realizovaného dozorovaného díla v části stavební úpravy prostor Obecní policie, prokazatelné marné výjezdy spojené se stavební nepřipraveností generálního dodavatele stavby. Tedy výjezdy uskutečněné v průběhu realizace díla a za práci technického dozoru nad běžný rámec díla v návaznosti na práci TDI a kalkulanta na straně TDI, z důvodu opakované kontroly chybně sestavených fakturačních podkladů generálního dodavatele stavby, revize změnových listů v objemu cca 10 mil. CZK a za práci na cenotvorbě a revizi jednotkových cen, dále za práci na přepočtu výkazu výměr v návaznosti na činnosti nad rámec původního díla.

II.

Předmět dodatku

Článek IV. Smlouvy se mění v odst. 1., který zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že zahájí činnost dle bodu III. této smlouvy v termínu od 19.6.2017 do 31.01.2018.

Článek VI. Cena plnění, platební podmínky, který zní takto:

1. Cena technického dozoru dle bodu III. činí **533 067,68,- Kč bez DPH.**
(slovy: pět-set-třicet-tři-tisíc-šedesát-sedm korun-šedesát-osm haléřů), **DPH 21% činí 111 944,21,- Kč.**
Cena s DPH činí 645 012,- Kč (slovy: šest-set-čtyřicet-pět-tisíc-dvanáct korun českých).
Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura - daňový doklad, vystavená zhotovitelem po splnění příslušné části předmětu této smlouvy. Faktura - daňový doklad je splatná do 14 dní od jejího doporučeného odeslání objednateli nebo osobního předání.
2. Cena za výkon technického dozoru ujednaná v tomto dodatku bude fakturována k patnáctému dni v měsíci od započetí stavby a převzetí stavby ve výši **73 291,43,- Kč s DPH** měsíčně.

III.

Ustanovení společná


1. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Zdibech dne 28.01.2018

Ve Zdibech dne 28.01.2018



Ing. Zdeněk Jurkeník
místostarosta obce



Hox It s.r.o.
Marek Wdówka, jednatel