



## VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU

# „Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Zdiby a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Zdiby“

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

### – DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Preamble:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastníci zadávacího řízení do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.



---

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ZE DNE 4.6.2018

---

### I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: Obec Zdiby  
Se sídlem: Průběžná 11, 250 66 Zdiby  
IČ: 00241032  
DIČ: CZ00241032  
Zastoupený: Janem Tvrđým, starostou obce  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Jméno a příjmení: Luděk Wachtl  
Tel.: anonymizováno  
e-mail: info@policiezdiby.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: anonymizováno

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TELMO a.s.  
Se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař  
IČ: 47307781  
DIČ: CZ47307781  
Jednající: Ing. Emil Štec, předseda představenstva  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Roman Riedl, manažer pro klíčové zákazníky  
Telefon: anonymizováno  
E-mail: info@ anonymizováno  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha  
Číslo účtu: anonymizováno  
Zapsaný: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20073

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TOHOTO DODATKU Č. 1.

Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) se mění smlouva o dílo uzavřená dne 4. června 2018.



## I. Předmět smlouvy

Čl. I Předmět smlouvy, IV doba plnění odst. 1.1 se mění a nově zní takto:

1.1. Doba plnění v rozsahu článku III.:

Datum zahájení prací: **na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění ze dne 19.6.2018**

Datum ukončení prací : **do 31.10.2018**

## II. Cena za dílo, platební podmínky

Čl. V. Cena, odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

Cena bez DPH:	4871004,- Kč
DPH 21%:	1022911,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	5893915,- Kč

Slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát jedna tisíc čtyři koruny českých deset haléřů  
**Změna je vymezena změnovým listem č.1 (viz příloha č.1)**

(dále taktéž „Cena za provedení díla“)

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Dodatku, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou a pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určených tímto Dodatkem. DPH bude účtováno v zákonné výši, dle sazby platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 4.6.2018 zůstávají nezměněny.

Přílohy:

- Č. 1 – změnový list

Ve Zdíbech, dne 5. 9. 2018

anonymizováno

Jan Tvrký  
Starosta města Zdiby



V Jablonci n. N. dne 4. 9. 2018

anonymizováno

Ing. Emil Štec  
Předseda představenstva

TFIMA  
anonymizováno

**Název akce: Zpracování digitálního povodňového plánu  
pro obec Zdiby a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před  
povodněmi pro obec Zdiby**

**Změnový list č. 1**

**Změna rozsahu dodávky.**

<b>Část stavby dotčená změnou:</b>	<b>Varovný informační systém</b>
<b>Projekční zpracování změny:</b>	<b>Dodavatel - Telmo a.s.</b>
<b>Datum oznámení změny:</b>	<b>Datum předložení změny: 4.9.2018</b>

**Popis změny:**

- 1) Při realizaci zakázky bylo zjištěno, že obec Zdiby si před realizací pořídila vysokokapacitní zálohované internetové připojení, z tohoto důvodu není nutné pořizovat Modul záložního připojení internetu za cenu 39 800 Kč. Tato položka nebude proto dodaná a nebude ani fakturovaná. Zálohování připojení internetu tak jak požaduje projekt bude prostřednictvím stávajícího vysokokapacitního zálohovaného internetového připojení. Funkcionalita se proto nemění.
- 2) Smlouva o dílo byla podepsaná dne 4.6.2018, dne 19.6.2018 investor vyzval zhotovitele ke zahájení realizace. Dodavatel dne 25. 6.2018 potvrdil převzetí výzvy a zahájil realizaci. Dodavatel zahájil realizaci díla zpracováním rádiového projektu a žádosti o individuální oprávnění, které podala obec Zdiby na Český telekomunikační Úřad. Dne 23.8.2018 vydal Český telekomunikační Úřad Individuální oprávnění k využívání radiových kmitočtů pozemní pohyblivé a pevné služby ( OPRÁVNĚNÍ). Na základě tohoto oprávnění dodavatel objednal u výrobce varovného systému firmy PWS Plus s.r.o. výrobu telekomunikačního zařízení, které se vyrábí přímo na míru dle rozhodnutí Českého telekomunikačního Úřadu. Bezdrátové hlásiče, vysílací pracoviště, rádiový převaděč, které tvoří více než polovinu díla se vyrábí na přesný kmitočet, který byl předmětem rozhodnutí Českého telekomunikačního Úřadu. Výrobce musí zajistit, aby zařízení pracovalo na tomto kmitočtu. Z důvodu pozdního dodání rozhodnutí Českého telekomunikačního Úřadu výrobce není schopen zařízení vyrobřit okamžitě v tak velkém požadovaném rozsahu. V důsledku toho bude zpožděna dodávka materiálu, která má podstatný vliv na zprovoznění systému v požadovaném termínu dle smlouvy o dílo uzavřené ze dne 4.6.2018. Z tohoto důvodu bude prodloužen termínu ukončení díla do 31.10.2018.

**Ohodnocení změny: Změna č.: 1,**

**vícepráce**

**méněpráce**

**0 Kč bez DPH**

**- 39 800 Kč bez DPH**

**Dopad do rezervy**

**0,00 Kč bez DPH**

**Změna č.: 2 nemá dopad na cenu.**